




## ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ: Συναντήσεις Δικαιούχων της Πράξης (Π 1.1.4)

---

Πρακτικά 2<sup>ης</sup> Τεχνικής Συνάντησης

**Σημείωση: Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν για τυχόν παρατηρήσεις ή διορθώσεις**

Αθήνα, Δεκέμβριος 2021

A large, light blue decorative graphic at the bottom of the page. It features a stylized sailboat with a white hull and a grey sail, sailing on blue waves. The waves are represented by curved, layered shapes in shades of blue and white.

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου



**Πρακτικά 2<sup>ης</sup> Τεχνικής Συνάντησης**  
**της Πράξης με τίτλο «Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός - Αειφόρος**  
**Τουρισμός» και ακρωνύμιο**  
**In-Heritage**

Παρουσιολόγιο - Συμμετέχοντες:		
Όνοματεπώνυμο	Δικαιούχος	Τρόπος Συμμετοχής
Νικόλαος Βώβος	ΚΔ - Δήμος Ρεθύμνης	Διά ζώσης
Μυριοκεφαλιτάκης Βασίλης	ΚΔ - Δήμος Ρεθύμνης	Διά ζώσης
Ναταλία Κυριακοπούλου	ΚΔ - Δήμος Ρεθύμνης	zoom
Μαρία Παναγουλοπούλου	Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ - Σύμβουλος Δήμου Ρεθύμνης	zoom
Θεοφίλου Αργύρης	Δ2- Δήμος Αγίας Νάπας	Διά ζώσης
Λάμπρος Καϊκίτης	Δ2- Δήμος Αγίας Νάπας	Διά ζώσης
Αντωνία Νασούλα	Δ3 - ΕΣΑμεΑ	Διά ζώσης
Μαγκλής Αθανάσιος	Δ3 - ΕΣΑμεΑ	Διά ζώσης
Οικονόμου Γεώργιος	Δ3 - ΕΣΑμεΑ	Διά ζώσης
Αλέξανδρος Μουρούζης	Δ3 - ΕΣΑμεΑ	zoom

**Interreg**  
Ελλάδα-Κύπρος  
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
IN-HERITAGE

Τίτλος Έργου: Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός - Αειφόρος Τουρισμός/ In-Heritage  
 Θέμα συνάντησης: 2<sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση  
 Ημερομηνία: Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021  
 Τόπος συνάντησης: Κτίριο Ε.Σ.Α. με Α. Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, Αθήνα  
 Πρόγραμμα Συnergισίας: INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

A/A	Επώνυμο	Όνομα	Δικαιούχος	Θέση	E-mail	Υπογραφή
1	Θεοφίλιος	Αργύρης	Δήμος Αγίας Νάπας	Τεχνικός Επιθεωρητής	argiris@cityof-napas.gov.cy	
2	Μυριοκεφαλιτάκης	Βασίλης	Δήμος Ρεθύμνης	Συνομιλος Δημάρχου	myriokefalitakis@cityof-rythymni.gov.cy	
3	Νασούλα	Αντωνία	Ε.Σ.Α.μεΑ	Οικονομ. Διεύθυνση ΕΣΑμεΑ	finan@esamea.gov.cy	
4	Μαργαρίτα	Παναγιώτα	Ε.Σ.Α.μεΑ	Οικονομ. Διεύθυνση ΕΣΑμεΑ	logis@esamea.gov.cy	
5	Οικονόμου	Γεώργιος	Ε.Σ.Α.μεΑ	Οικονομ. Διεύθυνση ΕΣΑμεΑ	oikonomou@esamea.gov.cy	
6	Βώβος	Νίκος	Δήμος Ρεθύμνης	Πρώτο Διευθυντής Προγραμματισμού	nvass@cityof-rythymni.gov.cy	

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

**Interreg**  
Ελλάδα-Κύπρος  
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  
IN-HERITAGE

Τίτλος Έργου: Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός - Αειφόρος Τουρισμός/ In-Heritage  
 Θέμα συνάντησης: 2<sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση  
 Ημερομηνία: Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021  
 Τόπος συνάντησης: Κτίριο Ε.Σ.Α. με Α. Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, Αθήνα  
 Πρόγραμμα Συnergισίας: INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

A/A	Επώνυμο	Όνομα	Δικαιούχος	Θέση	E-mail	Υπογραφή
7	Καϊκίτης	Λάμπρος	Δήμος Αγίας Νάπας		lampros@cityof-napas.gov.cy	
8						
9						
10						
11						
12						

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

Το λόγο πήρε η κα Αντωνία Νασούλα από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) η οποία παρουσίασε τον κ. Ιωάννη Βαρδακατσάνη Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ). Ο κ. Πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, ευχήθηκε καλή επιτυχία στην συνάντηση και αφιέρωσε το έργο στην μνήμη των συνεργατών του κ. Βαγγέλη Καρίτσα και κ. Γεωργίου.

Μετά το καλωσόρισμα το λόγο πήρε η κα. Παναγουλοπούλου, Εξωτερικός Συνεργάτης του Δήμου Ρεθύμνης, που αναφέρθηκε στον συντονισμό του έργου και στην πρόοδο των ενεργειών από την Εναρκτήρια Συνάντηση που έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ειδικότερα στην αναμονή έγκρισης ηλεκτρονικού μηνύματος από τους Εταίρους που αφορά τροποποιήσεις της Πράξης, την αποστολή της 1<sup>ης</sup> Αναφοράς Προόδου του έργου από τους Εταίρους με διευκρινήσεις για την συμπλήρωση της και η αποστολή με email των σχετικών Αρχείων.

Συμφωνήθηκε και ένα καινούργιο Πλάνο Διαγωνισμών να σταλεί από τον κάθε Εταίρο στον ΚΔ.

Επίσης συμφωνήθηκε μετά από κάθε καρτέλα της παρουσίασης που τίθεται παρακάτω να γίνεται συζήτηση για την πρόοδο των παραδοτέων του κάθε Εταίρου.

Ακολουθούν και οι σχετικές παρουσιάσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες και στον φάκελο google drive της Πράξης στον παρακάτω σύνδεσμο:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Xud2yAxN-FLR3APwwRSj2oAOZDPOZru>

**ΔΕΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

2η Τεχνική Συνάντηση της Πράξης In-Heritage  
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

Πίνακ Αξιολογήσης Έργου ΕΣΠΑ με Α. Προτεραιότητα 296, Ηλεκτρονικό  
Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση & Συντονισμός Έργου  
Πακέτο Εργασίας 2: Δημοσιότητα & Πληροφόρηση  
Δήμος Ριθιάς - Κάριος Διακοστόρας

1

**Πακέτο Εργασίας 1:  
Διαχείριση & Συντονισμός Έργου**

ΔΕΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2

**Πρόσδος ενεργειών  
από την Εναρκτήρια Συνάντηση (1)**

Αναμονή έγκρισης του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος για τις κάτωθι τροποποιήσεις:

- Δ3 - Π 6.3.1: οι δύο επισκέψεις μελέτης θα πραγματοποιηθούν για την άνοιξη του 2022
- Δ4 - Π 2.4.3: Θα αποσταλεί μήνυμα από τον ΚΔ για την τροποποίηση της
- Δ2: Αλλαγή υπεύθυνου έργου στο ΤΔΕ στο ΟΠΕ. Θα πρέπει να μας αποσταλούν τα στοιχεία από τον Δήμο Αγίας Νάπας.

ΔΕΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3

**Πρόσδος ενεργειών  
από την Εναρκτήρια Συνάντηση (2)**

- Επικαιροποίηση των έγκαιρων οικονομικών πλάνων και να συμπληρωθούν και αυτά δίκαια αξιολογήσει των αποτελεσμάτων των οικονομικών δράσεων της Πράξης.
- Ανάπτυξη ισόβαθου στο γραφείο των δικαστών και ειδική αναφορά στην ιστοσελίδα των δικαστών. Ο ΚΔ απειλεί να σταματήσει για την Πράξη.

Παρακαλούμε όπως ανεβάσει φωτογραφία από την ισόβαθρο και τηθείσει από την ιστοσελίδα στα, στον Φάκελο Δημοσιότητας στο google drive

Το Δίκτυο > INHERITAGE > 02. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ > 4. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4

**1η Εξαμηνιαία Αναφορά προόδου  
της Πράξης**

**Περίοδος Αναφοράς:**  
Έναρξη της Πράξης (26/03/2021) έως 31/12/2021

**Ημερομηνία υποβολής Αναφοράς Προόδου από τον ΚΔ στο ΟΠΕ:**  
Έως 20 Ιανουαρίου 2022

Οι Δικαστές θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τα συνοδευτικά αρχεία στο ΚΔ 10 ημέρες νωρίτερα, ήτοι **10 Ιανουαρίου 2022**

**Στο google drive είναι διαθέσιμα πρότυπα αρχεία για την προετοιμασία των αναφορών προόδου**

ΔΕΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

5

**1η Εξαμηνιαία Αναφορά προόδου  
της Πράξης**

**Περιεχόμενα αναφοράς προόδου:**

- Περιγραφή της προόδου του έργου μέχρι σήμερα
- Περιγραφή της προόδου του έργου κατά την παρούσα περίοδο αναφοράς
- Αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθέντων παρεμβάσεων, εκπονή και αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου με αναφορά από παλιό εργασιών και σύγκριση των δικαστών.
- Επίσημα βήματα για την υλοποίηση του έργου
- Προβλήματα που προέκυψαν και προτεινόμενες λύσεις
- Αλλαγές στην υλοποίηση
- Δίκαια εκπονή
- Δίκαια αποτελέσματα

ΔΕΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


6

**Interreg**  
Ελλάδα-Κύπρος  
INHERITAGE

**1<sup>η</sup> Εξαμηνιαία Αναφορά προόδου της Πράξης**

**Πρωτεύοντα αναφοράς προόδου**

- Δημοσιότητα
- Παρακολούθησε να παράγεται λεπτομερής και αρχικός απολογισμός με την Αναφορά Προόδου (την αναφοράς στα ΜΜΕς ενημερώνοντας, άρθρα, εθιμοτυπία κλπ). Εάν όχι, παρακολούθησε να δοθεί μία αξιολόγηση
- Χρηματοοικονομικά



ΔΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

7

**Interreg**  
Ελλάδα-Κύπρος  
INHERITAGE

**Δημοσίευση Διαγωνισμών έως 31/01/2022 - Κύριος Δικαιούχος**

- 1.1.2 Διαχείριση και συντονισμός πράξης - Έχει υπογραφεί σύμβαση
- 1.1.3 Υπηρεσίες Επιθεωρητή - Μόλις εθιμοτυπία δαπάνες ύψους 15.000€
- 1.1.4 Κόστος Επιθεωρητή - Δεν χρειάζεται λόγω διαδικαστικής συνάντησης
- 2.1.2 Έκτακτοι επικοινωνιακοί υλοισμοί (15/11/2021)
- 3.1.1 Ανακίνηση ελευστρού (βλ. Αρμόδια και μεταφορά του σε εκλεκτικό χώρο Στο στάδιο της αξιολόγησης)
- 4.1.2 Προβλήματα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού - Έχει υπογραφεί σύμβαση
- 4.1.2 Υπηρεσίες Επιστημονικής Τελεριόλησης Πληροφορικού Υλοισμοί για τον εκλεκτικό χώρο και τελεριόληση (01/12/2021)

ΔΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

8

**Interreg**  
Ελλάδα-Κύπρος  
INHERITAGE

**Δημοσίευση Διαγωνισμών έως 31/01/2022 - Δικαιούχος 2**

- 1.2.2 Διαχείριση και συντονισμός έργου - Έχει υπογραφεί σύμβαση
- 1.2.3 Υπηρεσίες Επιθεωρητή (14/09/2021)
- 2.2.2 Υλοισμοί Δημοσίευσης & πληροφοριότητας (15/12/2021)
- 2.2.2 Υλοισμοί προβασιμότητας στον γραμείο χώρου του Δημοτικού Αγίας Νάπας (04/12/2021)
- 2.2.4 Υλοισμοί προβασιμότητας σε χώρους εκδηλώσεων του Δήμου Αγ. Νάπας
- Μόλις για προβασιμότητα εκδηλώσεων Δήμου (05/10/2021) Εγκατάσταση κλιμακωτού αυθιμακωτού για ανάθεση θέσσης, Τμήση (04/01/2022) Εγκατάσταση γραμματοκιβωτιοποι, προσιμοί δημοτικοί υπαγωγικοί και εργατικοί προσιμοί (04/01/2022)
- 4.2.3 Εγκατάσταση συστήματος για πρόσβαση σόλων με δικαίωση άρασης σε παραλία του Δήμου Αγ. Νάπας (01/01/2022)
- 4.2.4 Δημοτικό Μουσείο Ομάδαση θέσση της προβασιμότητας σε όλομα με προβλήματα άρασης και ανοίγει (15/11/2021)

ΔΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

9

**Interreg**  
Ελλάδα-Κύπρος  
INHERITAGE

**Δημοσίευση Διαγωνισμών έως 31/01/2022 - Δικαιούχος 3**

- 1.2.2 Υπηρεσίες Επιθεωρητή (Σύμβαση) - Κατόπιν ορισμοί 2 υποθήσεων από της ΚΠΤ
- 1.2.2 Διαχείριση και συντονισμός Πράξης / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (βλ. αρχική χρηματοοικονομική) & 6.3.2 Διαργάνωση συναντήσεων (Μέλη) - Έχει υπογραφεί σύμβαση
- 2.2.2 Υλοισμοί Δημοσίευσης & 2.2.3 Προβλήματα υλοισμοί της Πράξης - Έχει υπογραφεί σύμβαση
- ΑΝΩΤΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΣ Ν.6412/2016 ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΛΟΤΕΑ (15/11/2021)
  - 5.2.1 Κοινή στρατηγική
  - 5.2.2 Κοινή προώθηση
  - 5.2.3 Επικοινωνία/θέσση υλοισμοί Τελεριόλησης Πλάσης
  - 5.2.4 Σχεδιασμοί για στάθμη φορών και παρηγόρηση/παγγελματίες
  - 6.2.1 Διεύθυνση σε σόλων μεθόσης

ΔΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10

**Interreg**  
Ελλάδα-Κύπρος  
INHERITAGE

**Δημοσίευση Διαγωνισμών έως 31/01/2022 - Δικαιούχος 4**

- 1.4.2 Διαχείριση και συντονισμός έργου - Έχει υπογραφεί σύμβαση
- 1.4.3 Υπηρεσίες Οριωτού Λογιστή/Επιθεωρητή - Βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης του σχετικού Πιστοποιητικού - Εξουσιοδότησης Επιθεωρητή Πρωτοβάθμιας Ελέγχου από την Αρμόδια Αρχή Εξουσιοδότησης Επιθεωρητών (Αρχή Εξουσιοδότησης)
- 3.4.5 Μόλις για προβασιμότητα στους χώρους εκδηλώσεων του Δήμου (10/01/2022)

ΔΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

11

**Interreg**  
Ελλάδα-Κύπρος  
INHERITAGE

**Προγραμματικός 3<sup>ος</sup> Τεχνικής Συνάντησης**

3<sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση: έως 31/01/2022 Κύπρος

ΔΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

12

Για τον **ΚΔ - Δήμος Ρεθύμνης** αναφέρθηκε η παράταση του χρονοδιαγράμματος έως Μάρτιο-Απρίλιο 2022 για τα παραδοτέα 2.1.2 Υλικό δημοσιότητας και πληροφόρησης και 4.1.2 Υπηρεσίες επιστημονικής τεκμηρίωσης του πληροφοριακού υλικού για τον εκθεσιακό χώρο και τις πινακίδες Braille.



## Δημοσίευση Διαγωνισμών έως 31/01/2022 - Δικαιούχος 2

- 1.2.2 Διαχείριση και συντονισμός έργου - Έχει υπογραφεί σύμβαση
- 1.2.3 Υπηρεσίες Επαληθευτή (14/09/2021)
- 2.2.2 Υλικό δημοσιότητας & πληροφόρησης (15/12/2021)
- 3.2.3 Υποδομές προσβασιμότητας στον χερσαίο χώρο του λιμανιού Αγίας Νάπας (04/12/2021)
- 3.2.4 Υποδομές προσβασιμότητας σε χώρους εκδηλώσεων του Δήμου Αγ. Νάπας
- Μελέτη για προσβασιμότητα εκδηλώσεων Δήμου (05/10/2021) , Εγκατάσταση εξωτερικού ανελκυστήρα για σύνδεση πλατείας Σεφέρη (04/01/2022) , Εκπαίδευση γραφειακού προσωπικού, προσωπικού δημοτικού νηπιαγωγείου και εργατικού προσωπικού (04/01/2022)
- 4.2.3 Εγκατάσταση συστήματος για πρόσβαση ατόμων με δυσκολίες όρασης σε παραλία του Δήμου Αγ. Νάπας (01/01/2022)
- 4.2.4 Δημοτικό Μουσείο Θάλασσας: Βελτίωση της προσβασιμότητας σε άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής (15/11/2021)

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Από τον Δ2 - Δήμος Αγίας Νάπας αναφέρθηκε ότι στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στην ημερομηνία υποβολής της πρότασης του έργου, μέχρι την έγκριση της, έχουν κατασκευαστεί σε προνομιακή θέση, οι υποδομές που αναφέρονται στο Παραδοτέο 3.2.2 από παρακείμενο παραλιακό ξενοδοχείο, εξυπηρετώντας τις σχετικές ανάγκες του υπήρχαν. Για να είναι δυνατή η πιστοποίηση της παραλίας με την Γαλάζια Σημαία την προηγούμενη τουριστική περίοδο 2021, υπογράφηκε συμφωνία με το Τμήμα Παραλιών του Δήμου, ότι οι εγκαταστάσεις παραχωρούνται για δημόσια χρήση. Ο Δήμος προτείνει, η δράση αυτή να υλοποιηθεί στην τοποθεσία «Μακρόνησος», αφού υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στις πιο πάνω υποδομές. Η εν λόγω παραλία είναι αντίστοιχης επισκεψιμότητας και φυσικής ομορφιάς, όπως και η παραλία Νησί. Απέχουν μεταξύ τους περίπου 2 χλμ. Προτείνεται το κομμάτι αυτό του παραδοτέου 3.2.2 να υλοποιηθεί στην παραλία «Μακρόνησος». Όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι ανάγκες της παραλίας Νησί έχουν καλυφθεί με την κατασκευή των υποδομών από μεγάλο παραλιακό ξενοδοχείο. Με βάση τον διαθέσιμο δημόσιο χώρο εκτιμάται ότι η κατασκευή επιπλέον χώρων σε χώρο, που δεν είναι εξίσου προσπελάσιμος, δεν θα προσφέρει αξία στο έργο.

Προτείνεται παρόλα αυτά η κατασκευή να γίνει σε χώρο της παραλίας του Μακρονήσου. Η εν λόγω παραλία απέκτησε προσπέλαση και ικανοποιητικούς χώρους στάθμευσης ΑμεΑ μέσω του έργου «Αγία Νάπα-Ρέθυμνο: Καθολικά προσβάσιμες Πόλεις» στα πλαίσια του οποίου έγινε εκτεταμένη ανακατασκευή του δρόμου και του χώρου στάθμευσης της Παραλίας, καθώς και ανακαίνιση του υφιστάμενου WC ΑμεΑ. Παρόλα αυτά δεν διαθέτει προσβάσιμα ντους και Αποδυτήρια τα οποία προτείνεται να κατασκευαστούν στα πλαίσια του τρέχοντος Έργου.

Επίσης για τον Δ2 – Δήμος Αγίας Νάπας και όσο αφορά το παραδοτέο 1.2.3 αναμένεται η έγκριση του Επαληθευτή από το Γενικό Λογιστήριο που αναμένεται εντός του Δεκεμβρίου 2021, για το 2.2.2 αναμένεται ο διαγωνισμός, για το 3.2.3 θα γίνει τον Ιανουάριο του 2022 η δημοσίευση του διαγωνισμού, για το 3.2.4 έχει υπογραφεί η σύμβαση για την μελέτη για προσβασιμότητα εκδηλώσεων του Δήμου ενώ για την εγκατάσταση εξωτερικού ανελκυστήρα και για την εκπαίδευση προσωπικού αναμένεται αρχές Μαρτίου του 2022 η δημοσίευση του διαγωνισμού. Για το παραδοτέο 4.2.3 μέσα Ιανουαρίου θα συμβασιοποιηθεί.



## Δημοσίευση Διαγωνισμών έως 31/01/2022 - Δικαιούχος 3

1.3.3 Υπηρεσίες Επαληθευτή/Ελεγκτή - **Κατόπιν ορισμού 3 υποψηφίων από της ΚΤΓ**

1.3.2 Διαχείριση και συντονισμός Πράξης / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη) & 6.3.2 Διοργάνωση συναντήσεων (Αθήνα) - **Έχει υπογραφεί σύμβαση**

2.3.2 Υλικό δημοσιότητας & 2.3.3 Προσβάσιμη ιστοσελίδα της Πράξης - **Έχει υπογραφεί σύμβαση**

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (15/11/2021)

- 5.3.1 Κοινή στρατηγική
- 5.3.2 Κοινή προώθηση
- 5.3.3 Επέκταση/βελτίωση υφιστάμενης Τουριστικής Πύλης
- 5.3.4 Σεμινάρια για στελέχη φορέων και επιχειρήσεων/ επαγγελματίες
- 6.3.1 Διεθνείς επισκέψεις μελέτης

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Για τον Δ3 – ΕΣΑμεΑ έχουν συμβασιοποιηθεί τα Πακέτα Εργασίας 1 και 2 και αρχές Ιανουαρίου 2022 θα προκηρυχθεί το Πακέτο Εργασίας 5 και το Παραδοτέο 6.3.1.



## Δημοσίευση Διαγωνισμών έως 31/01/2022 - Δικαιούχος 4

- 1.4.2 Διαχείριση και συντονισμός έργου – **Έχει υπογραφεί σύμβαση**
- 1.4.3 Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή/Επαληθευτή - Βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης του σχετικού Πιστοποιητικού – Εξουσιοδότησης Επαληθευτή Πρωτοβάθμιου Ελέγχου από την Αρμόδια Αρχή Εξουσιοδότησης Επαληθευτών (Αρχή Εξουσιοδότησης)
- 3.4.5 Μελέτη για προσβασιμότητα στους χώρους εκδηλώσεων του Δήμου (10/01/2022)

ΔΕΣΜΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Για τον Δ4 – Δήμος Σωτήρας αναφέρθηκε ο κ. Λάμπρος Καϊκίτης ότι για το παραδοτέο 1.4.3 αναμένεται η έγκριση του Επαληθευτή από το Γενικό Λογιστήριο στα μέσα του Ιανουαρίου 2022 και για το παραδοτέο 3.4.5 που αφορά τη μελέτη η σύμβαση θα υπογραφεί στα μέσα Ιανουαρίου του 2022, ενώ έχει τελειώσει η κατασκευή στεγάστρου και θέσεων ΑμεΑ στο Δημοτικό Γήπεδο Σωτήρας του ίδιου παραδοτέου.

Συνεχίζει την παρουσίαση η κα. Παναγουλοπούλου, Εξωτερικός Συνεργάτης του Δήμου Ρεθύμνης, που αναφέρθηκε στο Επικοινωνιακό πλάνο του έργου όπου δεν έχουν προβλεφθεί δαπάνες μετακίνησης για το Δήμο Ρεθύμνης, Αγίας Νάπας και Σωτήρας για τη συμμετοχή τους στις ημερίδες των άλλων Εταίρων και επίσης δεν έχει προβλεφθεί δαπάνη για υπηρεσίες διερμηνείας στη νοηματική για τους χώρους των εκδηλώσεων που θα είναι προσβάσιμοι σε ΑμεΑ. Προτάθηκε από τους Εταίρους η μη δημιουργία σελίδας Κοινωνικής Δικτύωσης π.χ Facebook, όμως είναι απαραίτητο οτιδήποτε δημοσιεύεται σε Δελτίο Τύπου ή στην ιστοσελίδα κάθε Εταίρου και αφορά στην δημοσιότητα του έργου να αναφέρεται στην Αναφορά Προόδου – Μέτρα δημοσιότητας.

Παρουσιάστηκαν δύο Πίνακες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων επικοινωνίας με συζήτηση για τον καθορισμό των εκροών / τιμών στόχου καθώς και καταχώρηση με print screen των δημοσιεύσεων του έργου. Το Επικοινωνιακό πλάνο του έργου θα σταλεί σε όλους τους Εταίρους για επικαιροποίηση.



**Πακέτο Εργασίας 2:  
Δημοσιότητα & Πληροφόρηση**

ΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

13

**Επικρατοποίηση Επικοινωνιακού Πλάνου**

**Γενικός Στόχος** της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι:  
Να αυξηθεί η σκοπιμότητα και το σφάλμα που έχουν οι παρεμβάσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας παρωχών φυσικού ενδιαφέροντος σε άτομα με αναπηρία/ μειωμένη κινητικότητα και τρίτη ηλικία, ως μια αποτελεσματική πρακτική για την διάγνωση της τουριστικής περιόδου αλλά και ως απαραίτητη προσπάθεια για την επίλυση της στρατηγικής βιώσιμου τουρισμού για όλους.

Για την επίλυση αυτού του γενικότερου στρατηγικού στόχου της Πράξης In-Heritage έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένες δράσεις προβλεπόμενες των παρεμβάσεων βελτίωσης της προσβασιμότητας και ενημέρωσης των παραπάνω ομάδων στόχου και συγκεκριμένων ατόμων.

ΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

14

**Επικρατοποίηση Επικοινωνιακού Πλάνου  
Ομάδες Στόχους**

- Άτομα με Αναπηρία και τα κοντινά τους άτομα (άτομα με κινητικές δυσκολίες, μειωμένη όραση, ή / και προβλήματα ακοής, μαθησιακές δυσκολίες, άτομα τρίτης ηλικίας κλπ)
- Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης και υπηρεσιών σχετιζόμενα με το σχεδιασμό/ διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών χώρων
- Επαγγελματίες που είναι εγκατεστημένοι στους δήμους που συμμετέχουν στην Πράξη και δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού (δραγοί υπηρεσιών μεταφοράς, κλπ)

Ος προς τη χώρα προέλευση, η 1<sup>η</sup> Ομάδα Στόχους της Πράξης, χωρίζεται επιπλέον στα ΑμΑΑ που κατοικούν στις περιοχές παράβασης, αλλά και σε ΑμΑΑ που προέρχονται από το ευρύτερο εθνικό και διεθνές περιβάλλον διδομένου ότι η Πράξη στοχεύει στην προώθηση του προβάσιμου τουρισμού.

ΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

15

**Επικρατοποίηση Επικοινωνιακού Πλάνου  
Επικοινωνιακά Εργαλεία**

**Ειδικότητες Δημοσιότητας:** Οι δήμοι Ριθόμιο, Αγία Νάφια και Σιπύρα έχουν αναλάβει τη διαγνώση στο τέλος της Πράξης, μιας τοπικής εκδήλωσης πληροφόρησης ενώ η ΕΣΑμΑΑ θα συμμετέχει στις ημερίδες στο Ριθόμιο και στην Αγία Νάφια.

**Παρατηρήσεις:**

- Για το Ριθόμιο, Αγ Νάφια και Σιπύρα δεν έχουν προβλεφτεί δαπάνες μετακίνησης για τη συμμετοχή στις ημερίδες των άλλων δικαιούχων. Η ΕΣΑμΑΑ έχει δαπάνες μετακίνησης για το Ριθόμιο και την Αγ Νάφια.
- Στο υποβληθέν επικοινωνιακό πλάνο αναγράφονται όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρους προβάσιμους σε ΑμΑΑ και **θα παρχειται υπηρεσία διαμεταφοράς στις νοσηλεύει**. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τέτοια δαπάνη.

ΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

**Επικρατοποίηση Επικοινωνιακού Πλάνου  
Επικοινωνιακά Εργαλεία**

- Αφίσες της Πράξης
- Ενσημαστικά φυλλάδια της Πράξης
- Προωθητικό βίντεο με τα αποτελέσματα της Πράξης
- Προωθητικό USB stick της Πράξης
- Τοποσάκιο της Πράξης

Τα παραπάνω εργαλεία έχουν αναμείξει από την ΕΣΑμΑΑ σε εδαφικό αναμετάλλ και θα πρέπει επικρατοποιηθεί το επικοινωνιακό πλάνο βάσει της σύμβασης που έχει υπογραφεί.

ΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

17

**Επικρατοποίηση Επικοινωνιακού Πλάνου  
Επικοινωνιακά Εργαλεία**

- Παρουσίαση PowerPoint της Πράξης είναι διαθέσιμη στο google drive
- Ανακοινώσεις, διελτία τύπου και καταχωρήσεις στον τόπο

**Παρατηρήσεις:**  
Για τις αφίσες της δέσμης αυτών η ΕΣΑμΑΑ θα συντάξει κατά την έναρξη της Πράξης **βάση κειμένων της Πράξης** με πρόσωπα του χώρου των ΜΜΕ / δημοσιογράφους.

Το παραπάνω αναφέρεται στην ανάλυση παραδοτέων της ΕΣΑμΑΑ θα πρέπει όλες οι δικασίες να συνδράμουν για στοιχεία επικοινωνιακής τοπικών φορέων και επαγγελματιών τουρισμού.

ΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

18



1

2

3

4

5

6



Ακολούθησε η παρουσίαση της ιστοσελίδας του έργου από τον κ. Αλέξανδρο Μουρούζη, ΕΣΑμεΑ. Ειπώθηκε ότι στάλθηκε στους Εταίρους η 1<sup>η</sup> έκδοση της Ιστοσελίδας όπου συμπεριελήφθησαν οι παρατηρήσεις των Εταίρων.

Η ιστοσελίδα **Προσβάσιμη Φύση και Πολιτισμός:Αειφόρος Τουρισμός (IN-HERITAGE)** έχει αναρτηθεί και έχει σταλεί στους Εταίρους το manual για την διαχείρισή της και η διεύθυνση του ιστότοπου είναι: [www.in-heritage.eu](http://www.in-heritage.eu)

Ο κάθε Εταίρος πρέπει να αναρτά κάθε πληροφορία του έργου (συναντήσεις, ημερίδες, διαγωνισμοί, αναθέσεις, δελτία τύπου, κλπ) για να υπάρχει κινητικότητα. Είναι σημαντικό μέσω της ιστοσελίδας να έχουμε και πρόσβαση σε παραδοτέα του έργου. Επίσης θα υπάρχει υποσέλιδο που θα αφορά το πρόγραμμα.

Η ιστοσελίδα είναι σύγχρονα σχεδιασμένη και υιοθετεί τις αρχές του «Σχεδιασμού για Όλους». Έχουν δημιουργηθεί κωδικοί για όλους τους Εταίρους έτσι ώστε να μπορούν να μπουν και να αναρτούν τα δικά τους αρχεία, reports, φωτογραφίες, κλπ.

Ακολούθησαν ερωτήσεις.

#### **Επόμενα Βήματα & Σημαντικά σημεία:**

- Είναι σημαντική η τήρηση του χρονοδιαγράμματος της Πράξης δεδομένου ότι θα είναι δύσκολο να δοθεί παράταση λόγω λήξης της Προγραμματικής Περιόδου στις 31/12/2023.
- Η 3<sup>η</sup> Τεχνική Συνάντηση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο έως 31 Μαΐου 2022 δια ζώσης εκτός αν υπάρχουν περιοριστικά μέτρα λόγω του COVID-19. Θα αποσταλεί από τον ΚΔ doodle με προτεινόμενες ημερομηνίες.
- Συμφωνήθηκε ένα καινούργιο Πλάνο Διαγωνισμών να σταλεί από τον κάθε Εταίρο στον ΚΔ.
- Αναμονή έγκρισης ηλεκτρονικού μηνύματος από τους Εταίρους που αφορά τροποποιήσεις της Πράξης
- Αποστολή της 1<sup>ης</sup> Αναφοράς Προόδου του έργου από τους Εταίρους με τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία στον ΚΔ έως **10 Ιανουαρίου 2022**
- Ο Δ2 προτείνει η δράση του παραδοτέου 3.2.2 να υλοποιηθεί στην παραλία «Μακρόνησος» όσον αφορά τα ντους και Αποδυτήρια τα οποία προτείνεται να κατασκευαστούν στα πλαίσια του τρέχοντος Έργου έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα για ΑμεΑ.
- Σημειώθηκε ότι δεν έχουν προβλεφθεί δαπάνες μετακίνησης για το Δήμο Ρεθύμνης, Αγίας Νάπας και Σωτήρας για τη συμμετοχή τους στις ημερίδες των άλλων Εταίρων
- Δεν έχει προβλεφθεί δαπάνη για υπηρεσίες διερμηνείας στη νοηματική για τους χώρους των εκδηλώσεων που θα είναι προσβάσιμοι σε ΑμεΑ.
- Προτάθηκε από τους Εταίρους η μη δημιουργία σελίδας Κοινωνικής Δικτύωσης π.χ Facebook, όμως είναι απαραίτητο οτιδήποτε δημοσιεύεται σε Δελτίο Τύπου ή στην ιστοσελίδα κάθε Εταίρου και αφορά στην δημοσιότητα του έργου να αναφέρεται στην Αναφορά Προόδου – Μέτρα δημοσιότητας. Θα υποβληθεί σχετικό ερώτημα στην ΚΤΓ
- Παρουσιάστηκαν δύο Πίνακες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων επικοινωνίας με συζήτηση για τον καθορισμό των εκροών / τιμών στόχου καθώς και καταχώρηση με print screen των δημοσιεύσεων του έργου

- Το Επικοινωνιακό πλάνο του έργου θα σταλεί σε όλους τους Εταίρους για επικαιροποίηση και θα συμπεριληφθούν σε αυτό δείκτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των επικοινωνιακών δράσεων της Πράξης